



جدول متابعة سير تنفيذ مشاريع بلدية جندوبة إلى غاية 27 مارس 2019

I - مشاريع برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بعنوان سنوات 2016، 2017، 2018، و 2019

الملاحظات	الإنجاز المالي (د)	% الإنجاز المادي	مدة الإنجاز	تاريخ إصدار الإذن الإداري باتطابق الأشغال	المقابلة أو المزود	مبلغ الصفقة (أد)	مصادر التمويل (أد)				المكلفة (أد)	المشروع وسنة البرمجة
							قرض	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي		
- الموافقة المبدئية : - الموافقة النهائية : - مكتب دراسات : BETIP - في مرحلة الدراسة. - يتوقف تنفيذ المشروع على تجديد شبكة التطهير والماء الصالح للشرب بأماكن التدخل. - تحصل مكتب الدراسات على الإذن الإداري باستئناف الدراسات بتاريخ 2019/03/15	-	-	-	-	-	--	250.000د	-	204.000د	1.700,000	2.154.000	تعبيد الطرقات 2016
- الموافقة المبدئية : 2017/2/8 - الموافقة النهائية : 2017/6/2 - مكتب الدراسات : BETIP - يشهد تقدم الأشغال بطوا كبيرا نظرا لضيق الأنهج و كثافة شبكات الربط بها. - تعطيل متواصل من السكان من أجل تجديد شبكة التطهير ببعض الأنهج.	615.198	70 %	300 يوما	2017/07/06	عبد الحكيم مشرقي	1.464.720	-	1.500,000	-	-	1.500.000	تهذيب حي الهادي بن حسين 2016
- وافقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 2017/08/17 على : * شاحنة رافعة: سوتراداباس: 197.160 د * شاحنة مجهزة بسلم : سوكاج: 126.140د * صناديق شاحنة رافعة 10 م ³ : 25.000 د * المجموع: 348.300 د	348.299	100 %	60 يوما	2017/9/20	-	348.300د	-	-	204.000د	144.300د	348.300د	اقتناء معدات نظافة و طرقات و وسائل نقل 2017

الملاحظات	الإنجاز المالي (د)	% الإنجاز المادي	مدة الإنجاز	تاريخ إصدار الإذن الإداري باتطابق الأشغال	المقابلة أو المزود	مبلغ الصفقة (أد)	مصادر التمويل (أد)				المكلفة (أد)	المشروع وسنة البرمجة
							قرض	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي		
- وافقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2018 على تقرير المناظرة وتعيين المصممين : خولة مولهي، إبراهيم شوشان وسمية عيادي - تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصّلة.	-	-	-	-	-	--	-	-	408.000د	1.627,500	2.035.500	بناء قصر بلدية 2018/2017

2018/02/19 - الموافقة المبدئية : - الموافقة النهائية : - تم تعيين المهندس المستشار زهير جبري للقيام بالدراسة الفنية للمشروع - تمت مراسلة الصندوق حول الموافقة النهائية لتمويل الدراسة البيئية و الاجتماعية بتاريخ 2019/01/02	-	-	-	-	-	-	2.500,000	-	-	2.500.000	تهذيب حي بورشادات 2018	
- تمت المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة و الشروع في إنجاز المرحلة الثانية .	-	40%	240 يوما	2018/10/30	مكتب دراسات اقتصاد النقل و هندسة المرور	45.439	-	-	-	100.000	دراسة مثال المرور لمدينة جندوبة	
تم الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 2018/09/10 و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2018/09/20 . - انطلقت الأشغال بتاريخ 2018/11/15	-	80%	45 يوما	2018/10/22	مقابلة سهير غزواني	52.211	-	-	-	65.940	تصريف مياه الأمطار	
- تم الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 2018/09/10 و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2018/09/20 . - انطلقت الأشغال بتاريخ 2018/11/12	-	80%	45 يوما	2018/11/12	عبد الفتاح عرفاوي	39.984	-	-	-	55.814	صيانة الطرقات	
الملاحظات	الإنتاج المالي (+)	% الإنتاج المادي	مدة الإنتاج	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال	المقابلة أو المزود	مبلغ الصفقة (أد)	مصادر التمويل (أد)				التكلفة (أد)	المشروع وسنة البرمجة
							قرض	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي		
- تسلمت المقابلة إذن التزود بتاريخ 2018/11/15 - تم القيام بمحضر معاينة مع الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان و الإدارة الجهوية لمرتفعات و سهول الشمال بباجة قصد الموافقة على اقتلاع الأشجار الكائنة على رصيف شارع خميس الحجري بتاريخ 2019/02/21	-	-	45 يوما	-	الهادي العلوشي	15.708	-	-	-	20.748	الترصيف	
-	-	100%	45 يوما	2018/12/26	مقابلة يوسف الخميلي	38.365.600	-	-	-	34.530	صيانة شبكة التوزيع العمومي	

صيانة المقابر	45.220	45.220	-	-	-	-	43.821	-	-	-	45	15%	-	سهيير غزواني	-	تسلمت المقاوله اذن التزود بتاريخ 2018/11/15
اقتناء معدات للملعب المعشب:																
آلة قص العشب	31.460	31.460	-	-	-	-	31.460	-	-	-	-	-	-	الفضاء الأخضر	-	- تم اقتناء الآلة بتاريخ 2018/07/24
- آلة تهوئة العشب	60.000	60.000	-	-	-	-	41.856	-	-	-	-	-	-	الفضاء الأخضر	-	تسلمت المقاوله اذن التزود بتاريخ 2019/01/10
- جرار صغير الحجم																- تم إعادة الاستشارة لإقتناء الجرار
الملاحظات	الإنتاج المالي (د)	% الإنتاج المادي	مدة الإنتاج	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال	المقاوله أو المزود	مبلغ الصفقة (أد)	مصادر التمويل (أد)				الكلفة (أد)	المشروع وسنة البرمجة				
							قرض	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي						
- دراسة فنية لتهديب حي بورشدات- الانطلاق	-	-	-	-	-	-	-		10.057	-	-	10.057				
إصلاح المدارج الشرفية للملعب المعشب "معز الطويهي"																
- إذن إداري بانطلاق الأشغال	-	20%	-	-	مقاوله فيصل بوسليمي	43.821	-	-	-	-	17.985	17.985				- إذن إداري بانطلاق الأشغال 2019/01/21
- الملف في مرحلة التعهد.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000				
تهيئة سوق الجملة																
تهيئة فضاء الحالة المدنية																
- تم إعادة الاستشارة و حدد آخر أجل لإرجاع الملفات بتاريخ 05 أبريل 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000				
المجموع الفرعي: 15	963.497	-	-	-	-	2.165.685.600	250.000	4.010.057	816.000	4.088.479	9.164.554					

II- مشاريع تهذيب وإدماج أحياء سكنية للفترة 2012-2015

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي	مدة الإنجاز	الإذن بمصلحة	المقاولة	الكلفة أو الصفقة (د)	المكونات	المشروع وسنة البرمجة
- تم الإستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 2018/06/01.	90 %	120 يوما	2017/10/02	سوتراب	348.000	تعبيد الطرقات	تهذيب حي النخيل 2015
- ملعب حي وفضاء ترفيهي: في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.	—	—	—	—	500.000	تجهيزات جماعية	
- تم الإستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 2018/06/07	90 %	150 يوما	2017/04/11	سوتراسار	531.000	تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة	تهذيب حيي السعيدية والنصر 2012
- في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.	—	—	—	—	900.000	قاعة ألعاب فردية ومركب شبابي وملعب حي	تهذيب حيي السعيدية والنصر 2012
- في مرحلة الدراسة.	—	—	—	—	1.000.000	فضاء صناعي	